

À

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB**

Rua São Bento, nº 405 – 23º e 24º Andares

A/C – Arqª Luciana Y. Sakayemura

Referente:	Solicitação de Prorrogação de Prazo de Execução para Execução de Serviços de Requalificação do passeio público na Rua Cristina Tomás, alt. 150, lados par e ímpar – entre a Rua dos Italianos e Av. Presidente Castelo Branco (SUB-SÉ) - Contrato nº 741/SMSUB/COGEL/2023 – PA 6023.2023/0020083-9
------------	--

Prezados,

A **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, vem pela presente, solicitar prorrogação de prazo de execução pelos motivos que passaremos a exarar:

1 – Tendo em vistas as chuvas que acometeram a cidade nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2024 (conformé Anexo I, onde constam os volumes de chuva dos respectivos meses - fonte “Somar Meteorologia”), que causam a interrupção dos serviços e impossibilitam a execução dos mesmos durante as chuvas e nos dias subsequentes;

Tendo exposto os fatos acima, por meio desta, solicitamos **prorrogação do prazo de execução por 60 (sessenta) dias**, período suficiente para a conclusão e entrega dos serviços.





Enfim, estamos submetendo à esta douta fiscalização um pleito legítimo e necessário para a conclusão da obra aqui referenciada.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2024.

André da  
Fonseca  
Rodrigues

Assinado de forma  
digital por André da  
Fonseca Rodrigues

---

**LEMAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES S/A**  
**André da Fonseca Rodrigues**  
**CPF/MF nº 379.569.648-81**  
**Coordenador de Engenharia**